FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	002 A A	Localización:	EDAR BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436018,699	Y 4690119,377	

DATOS ESTADO ACTUAL			
Fecha toma de datos:	17/10/2023		
1.- COLECTOR GENERAL			
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**		**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Colector dentro del recinto de la EDAR		
1.1.2.- Cota tapa pozo:			
1.1.3.- Pendiente colector general			
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:			
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:			
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA			
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Colector dentro del recinto de la EDAR		
1.2.2.- Cota tapa pozo:			
1.2.3.- Pendiente colector			
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:			
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:			
2.- ALIVIADERO			
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	HORMIGON 2600/2500		
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón		
2.3.- Altura muro aliviadero			
2.4.- Pendiente colector alivio			
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:			
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:			
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO		
2.8.- Distancia a punto de vertido	0,00 mts		
3.- PUNTO DE VERTIDO			
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 436018,699	Y 4690119,377	Z 827,61
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón		
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Canal abierto de hormigón de 3,00 mts. de anchura y 2,75 mts. de altura.		
4.- OTROS			
4.1.- Suministro eléctrico	SI		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico			
4.3.- Accesos	Accesible		

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	002 A A	Localización:	EDAR BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436018,699	Y 4690119,377	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	003 AA	Localización:	EDAR BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436060,252	Y 4690128,644	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/10/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Ovoide HOR 2000/2500	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	No hay pozo. Canal a cielo abierto	
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Ovoide HOR 2000/2500	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	No hay pozo. Canal a cielo abierto	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	Canal abierto de hormigón de 10,82 mts. de anchura y 17,82 mts. de longitud, con 2 muretes laterales .	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 832,62 H = 2,53 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	8,25%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	SI	
2.8.- Distancia a punto de vertido	17,82 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 436060,252 Y 4690128,644 Z 828,66	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Canal abierto de hormigón de 10,82 mts. de anchura y 17,82 mts. de longitud, con 2 muretes laterales .	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	003 AA	Localización:	EDAR BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436060,252	Y 4690128,644	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	004 AA	Localización:	EDAR BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436122,515	Y 4690089,475	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/10/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Colector Villalonquejar	
1.1.2.- Cota tapa pozo:		
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:		
1.2.2.- Cota tapa pozo:		
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	Hormigón 2000/1800	
2.2.- Tipología	Colector hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	37,52 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 436122,515 Y 4690089,475	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)		
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	004 AA	Localización:	EDAR BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436122,515	Y 4690089,475	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	Villalbilla		
Código aliviadero:	006 AA	Localización:	VILLALBILLA BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437057,834	Y 46895770,467	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	04/09/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	PVC 500 mm.	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	Caseta de bombeo	
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	PVC 110 mm. bombeo a HOR 2000/2500	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	Caseta de bombeo	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	PVC 315 MM.	
2.2.- Tipología	Colector PVC	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido		
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 437057,834 Y 46895770,467	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	PVC 315 MM.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	Villalbilla		
Código aliviadero:	006 AA	Localización:	VILLALBILLA BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437057,834	Y 46895770,467	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	010 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437647,833	Y 4688985,368	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/11/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Ovoide HOR 1800/1200	Tubería PRFV 2200
1.1.2.- Cota tapa pozo:	838,03	838,70
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	835,57 (Prof.= 2,46 mts.)	835,57 (Prof.=3,13 mts.)
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Ovoide HOR 2000/2500	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	838,03	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	835,57 (Prof.= 2,46 mts.)	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	HOR 1200/800	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 837,03 H = 2,46 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	1,74%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	835,57 (Prof.= 2,46 mts.)	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	32,77 mts.	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 437612,654 Y 4688964,662 Z 834,44	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Canal abierto de hormigón de 4,43 mts. de anchura y 5,05 mts. de longitud, con 2 muretes laterales .	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	39,74 mts.	
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**010 AA**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437647,833	Y 4688985,368	

CROQUIS

010 A A - 010B A A

ALZADO



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	011 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437687,377	Y 4688937,139	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	HOR 1800/1200	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	839,06	
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	834,16 (Prof.= 4,90 mts.)	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Galería HOR 1800/1200	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	839,06	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	834,16 (Prof.= 4,90 mts.)	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióńn y material tubo:	Dos tuberías de HOR 600	
2.2.- Tipología	Verteddero hormigón sin contacto visual	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	834,16	Prof.= 4,90 mts.
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	54,90 mts.	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 437642,774	Y 4688905,108
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Maleza	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	101,00 mts.	
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	011 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437687,377	Y 4688937,139	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	014 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 438757,260	Y 4688537,350	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/10/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PVC 800	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	841,08	
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	840,42	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	839,62	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PVC 630	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	841,08	
1.2.3.- Pendiente colector	1,08%	
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	840,25	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	839,62	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióńn y material tubo:	Tubería HOR 1000	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	49,93 mts.	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 438721,305 Y 4688571,917	?
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Tubería HOR 1000 con aletas	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**014 AA**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 438757,260	Y 4688537,350	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	020 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 439989,198	Y 4688374,476	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 2000	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	845,22	
1.1.3.- Pendiente colector general	2%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	840,26 (Prof.= 4,96 mts.)	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 2200	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	845,22	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	840,26 (Prof.= 4,96 mts.)	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióńn y material tubo:	Tubería PVC 1000 y Tubería PVC 800	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 843,15 H = 2,07 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	34,06 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 439958,234 Y 4688360,221	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Tubería PVC 1000 y Tubería PVC 800 con aletas	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	020 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 439989,198	Y 4688374,476	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	170 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440030,932	Y 4688288,245	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1600	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	845,35	
1.1.3.- Pendiente colector general	0,61%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	842,90 (Prof.= 2,45 mts.)	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Galería de HOR 1800/1200	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	845,37	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	842,41 (Prof.= 2,96 mts.)	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	Galería de HOR 1800/1200	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 844,15 H = 1,25 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	3,67%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	842,41 Prof.= 2,96 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	16,36 mts.	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 440025,508 Y 4688299,895 Z 842,30	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Canal abierto de hormigón de 3,35 mts. de anchura media, y 3,48 mts. de longitud, con 2 muretes laterales.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**170 AA**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440030,932	Y 4688288,245	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	024 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440430,226	Y 4688151,159	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/10/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 2000	Ovoide HOR 1200/1800
1.1.2.- Cota tapa pozo:	847,34	847,34
1.1.3.- Pendiente colector general	0,21%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	845,33	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	843,33	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 2000	Ovoide HOR 1200/1800
1.2.2.- Cota tapa pozo:	847,34	847,34
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	845,33	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	843,33	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería HOR 1000	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 845,38 H = 2,05 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	0,63%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	1,78 mts.	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	2,78 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	43,30 mts.	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 440385,689 Y 4688149,695 Z 844,42	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Marco de Hormigón de 1,44 mts. de anchura y 1,24 mts. de altura.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	10,00 mts.	
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	024 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440430,226	Y 4688151,159	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	026 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440516,918	Y 4688032,621	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Galería HOR 1800/1200	Dos tubos PVC 250
1.1.2.- Cota tapa pozo:	848,5	849,5
1.1.3.- Pendiente colector general	0,29%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Galería HOR 1800/1200	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	848,5	
1.2.3.- Pendiente colector	0,57%	
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	Tubería de HOR 500	
2.2.- Tipología	No se encuentra	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	12,17 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 440522,624 Y 4688043,377	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)		
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	40,00 mts.	
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	026 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440516,918	Y 4688032,621	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	028 AA	Localización:	BURGOS (San Amaro)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440701,851	Y 4687918,053	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/11/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1600	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	848,09	
1.1.3.- Pendiente colector general	0,33%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	847,28	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	845,68	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1600	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	848,09	
1.2.3.- Pendiente colector	0,24%	
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	847,28	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	845,68	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	Tubería PRFV 1100	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 846,59 H = 0,91 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	2,98%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	0,84 mts.	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	1,94 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	SI	
2.8.- Distancia a punto de vertido	22,15 mts.	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 440712,258 Y 4687952,227 Z 844,84	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Marco de Hormigón de 1,73 mts. de Anchura y 1,83 mts. de Altura, con dos aletas.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	5,00 mts.	
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	028 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 440701,851	Y 4687918,053	

CROQUIS





FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	031 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441401,677	Y 4687586,630	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/11/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería HOR 1800	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	851,56	
1.1.3.- Pendiente colector general	0,84%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	850,7	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	848,9	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería HOR 1800	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	851,56	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	850,7	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	848,9	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería HOR 1000	
2.2.- Tipología	Vertedero hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 849,88 H = 0,98 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	1,34%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	1,66 mts.	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	2,66 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	44,86 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 441360,723 Y 4687580,208 Z 848,30	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Canal Abierto de Hormigón de 2,11 mts. de anchura y 11,19 mts. de longitud.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	10,00 mts.	
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	031 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441401,677	Y 4687586,630	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	033 AA	Localización:	BURGOS (Gasolinera Castellana)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441414,559	Y 4687478,527	

DATOS ESTADO ACTUAL			
Fecha toma de datos:	17/11/2023		
1.- COLECTOR GENERAL			
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**	
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1600	Galería de Hormigón 1100/900	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	850,67	850,65	
1.1.3.- Pendiente colector general	0,10%		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	850,56		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	848,56		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA			
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1600		
1.2.2.- Cota tapa pozo:	850,67		
1.2.3.- Pendiente colector	3,22%		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	850,56		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	848,56		
2.- ALIVIADERO			
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería PRFV 1400		
2.2.- Tipología	No hay visual		
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 849,50	H = 0,94 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	0,48%		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	0,51 mts.		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	2,11 mts.		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO		
2.8.- Distancia a punto de vertido	25,13 mts.		
3.- PUNTO DE VERTIDO			
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 441417,212	Y 4687503,519	Z 848,44
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón		
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Marco de Hormigón de 1,57 mts. de anchura y 1,59 mts. de Altura con dos aletas.		
4.- OTROS			
4.1.- Suministro eléctrico	SI		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	3,00 mts.		
4.3.- Accesos	Accesible		

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	033 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441414,559	Y 4687478,527	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	034 AA	Localización:	BURGOS (P/ Castilla)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441574,066	Y 4687497,939	

DATOS ESTADO ACTUAL			
Fecha toma de datos:	17/10/2023		
1.- COLECTOR GENERAL			
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**		**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Ovoide HOR 2000/1800		
1.1.2.- Cota tapa pozo:	853,36		
1.1.3.- Pendiente colector general			
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:			
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:			
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA			
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	HOR 1800		
1.2.2.- Cota tapa pozo:	853,36		
1.2.3.- Pendiente colector	0,84%		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:			
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:			
2.- ALIVIADERO			
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería de Hormigón 1200 y dos Tuberías PRFV 1200		
2.2.- Tipología	Vertederos hormigón		
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 851,66	H = 1,14 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	1,62%		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:			
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:			
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	**SI**	2 ud	
2.8.- Distancia a punto de vertido	104,19 mts.		
3.- PUNTO DE VERTIDO			
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 441471,318	Y 4687491,831	Z 848,83
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón		
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Marco de Hormigón de 2,90 mts. de anchura y 1,42 mts. de Altura con dos aletas y dos salidas al río.		
4.- OTROS			
4.1.- Suministro eléctrico	SI		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	0,00 mts.		
4.3.- Accesos	Accesible		

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	034 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441574,066	Y 4687497,939	

CROQUIS





FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	039 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 442201,701	Y 4687679,555	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/10/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería Fc 700	Tubería Fc 800
1.1.2.- Cota tapa pozo:	854,97	854,97
1.1.3.- Pendiente colector general	0,65%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	853,05	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	852,35	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1200	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	854,97	
1.2.3.- Pendiente colector	0,56%	
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	853,55	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	852,35	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióńn y material tubo:	Tubería Fc 700 y Tubería PRFV 600	
2.2.- Tipología	No hay visual	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 853,33 H = 0,98 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	0,62%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	1,92 mts	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	2,62 mts	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	No hay visual	
2.8.- Distancia a punto de vertido	48,29 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 442184,076 Y 4687724,114 Z 852,05	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Tubería Fc 700 y Tubería PRFV 600	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	10,00 mts	
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	039 AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 442201,701	Y 4687679,555	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	058 A A	Localización:	BURGOS (Indupisa)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 445149,568	Y 4688218,877	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Galería HOR 2000/2500	Tubería Fc 300
1.1.2.- Cota tapa pozo:		
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1000	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	865,51	
1.2.3.- Pendiente colector	0,17%	
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	Canal abierto de hormigón de 2,64 mts. de anchura media y 11,36 mts. de longitud, con 2 muretes laterales.	
2.2.- Tipología	Muro de Hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 865,03 H = 0,7 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	6,78%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	11,36 mts.	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 445139,481 Y 4688213,277 Z 863,56	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Canal abierto de hormigón de 2,64 mts. de anchura media y 11,36 mts. de longitud, con 2 muretes laterales.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	5,00 mts.	
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	058 A A	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 445149,568	Y 4688218,877	

CROQUIS





NOTAS:
SALIDA INDUFISA Ø600

COLECTOR GENERAL GALERÍA
POSIBLE PUNTO SALIDA AL RÍO CON MALEZA. IMPOSIBLE ENTRAR

DENTRO DE LA GALERÍA AGUJERO EN EL SUELO CON MUCHO CAUDAL
PARECE QUE SALE AL RÍO PERO NO DEBERÍA SI ES UNITARIA

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	062 AA	Localización:	Castañares (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 447860,103	4.688.190,516	

DATOS ESTADO ACTUAL			
Fecha toma de datos:	17/10/2023		
1.- COLECTOR GENERAL			
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**	
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1000		
1.1.2.- Cota tapa pozo:	880,9		
1.1.3.- Pendiente colector general	0,38%		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	878,84		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	877,84		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA			
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1000		
1.2.2.- Cota tapa pozo:	880,9		
1.2.3.- Pendiente colector	0,15%		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	878,84		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	877,84		
2.- ALIVIADERO			
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería PRFV 1000		
2.2.- Tipología	Muro de hormigón		
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 878,36	H = 0,52 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	0,72%		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	2,06 mts.		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	3,06 mts.		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO		
2.8.- Distancia a punto de vertido	110,38 mts.		
3.- PUNTO DE VERTIDO			
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 447812,508	Y 4688090,854	Z 877,05
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón		
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Marco de Hormigón de 1,08 mts. de anchura y 1,26 mts. de Altura con dos aletas.		
4.- OTROS			
4.1.- Suministro eléctrico	SI		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	20,00 mts.		
4.3.- Accesos	Accesible		

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	062 AA	Localización:	Castañares (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 447860,103	4.688.190,516	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	093 AV	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 444645,143	Y 4689876,265	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería de Hormigón 800	Tubería de PVC 500
1.1.2.- Cota tapa pozo:	867,54	868,54
1.1.3.- Pendiente colector general	1,76%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	862,37	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	861,57	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería de Hormigón 800	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	867,54	
1.2.3.- Pendiente colector	0,44%	
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	862,37	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	861,57	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería de PVC 630	
2.2.- Tipología		
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 863,74 H = 2,17 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	4,43 mts	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	3,80 mts	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	22,69 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 444632,417 Y 4689891,872	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Marco de Hormigón de 1,10 mts. de anchura y 1,00 mts. de Altura con dos aletas.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	10,00 mts	
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**093 AV**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 444645,143	Y 4689876,265	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**142 AV**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 448913,161	Y 4690716,733	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/10/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 1000	Tubería PVC 630
1.1.2.- Cota tapa pozo:	879,6	
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	878,88	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	877,88	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PVC 630	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	879,6	
1.2.3.- Pendiente colector	0,13%	
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	878,13	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	877,5	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería PRFV 1000	
2.2.- Tipología	Muro de hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 878,65	H = 1,15 mts.
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	0,60 mts.	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	1,60 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	SI	**NO**
2.8.- Distancia a punto de vertido	9,95 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 448905,178	Y 4690722,676
3.2.- Medio receptor	Río Vena	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)		
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**142 AV**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 448913,161	Y 4690716,733	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	144 AU	Localización:	BURGOS (Depuradora)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436063,707	Y 4690317,957	

DATOS ESTADO ACTUAL			
Fecha toma de datos:	17/10/2023		
1.- COLECTOR GENERAL			
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**		**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Reactor Biológico Línea Villalonquéjar		
1.1.2.- Cota tapa pozo:			
1.1.3.- Pendiente colector general			
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:			
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:			
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA			
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Depósitos		
1.2.2.- Cota tapa pozo:			
1.2.3.- Pendiente colector			
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:			
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:			
2.- ALIVIADERO			
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería de hormigón 1000		
2.2.- Tipología			
2.3.- Altura muro aliviadero			
2.4.- Pendiente colector alivio			
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:			
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:			
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO		
2.8.- Distancia a punto de vertido	97,07 mts		
3.- PUNTO DE VERTIDO			
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 435993,519	Y 4690355,146	Z 828,51
3.2.- Medio receptor	Río Ubierna		
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Marco de Hormigón de 1,48 mts. de anchura y 1,93 mts. de Altura con dos aletas.		
4.- OTROS			
4.1.- Suministro eléctrico	SI		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico			
4.3.- Accesos	Accesible		

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**144 AU**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 436063,707	Y 4690317,957	

CROQUIS





FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	010B AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437648,009	Y 4688983,667	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	17/10/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 2200	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	838,7	
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Galería de Hormigón 2000/2500	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	838,7	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería PRFV 1400	
2.2.- Tipología	Muro de hormigón	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 837,06 H = 1,49 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio	1,74%	
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	1,73 mts	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	3,13 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	34,15 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 437612,654 Y 4688964,662 Z 834,44	
3.2.- Medio receptor	Río Arlanzón	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)	Canal abierto de hormigón de 4,43 mts. de anchura y 5,05 mts. de longitud, con 2 aletas.	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	40,00 mts	
4.3.- Accesos	Accesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	010B AA	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 437648,009	Y 4688983,667	

CROQUIS



FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	157 AC	Localización:	Cardeñadijo (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):			

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PVC 315	Tubería PVC 315
1.1.2.- Cota tapa pozo:	886,41	
1.1.3.- Pendiente colector general		
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Zanja a cielo abierto	
1.2.2.- Cota tapa pozo:		
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:		
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería de hormigón 600	
2.2.- Tipología	No hay visual	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido		
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):		
3.2.- Medio receptor	Río Cardeñadijo	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, …)		
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos		

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**157 AC**	Localización:	Cardeñadijo (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):			

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

144 AU

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	158 AC	Localización:	Cardeñadijo (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 444395,172	Y 4684103,863	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería de PVC 500	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	885,12	
1.1.3.- Pendiente colector general	1,37%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	882,75	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	882,25	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería de PVC 400	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	885,12	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	882,65	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	882,25	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacionn y material tubo:	Tubería de PVC 200	
2.2.- Tipología	No hay visual	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:		
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:		
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	16,31 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 444376,936 Y 4684093,536	
3.2.- Medio receptor	Río Cardeñadijo	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)		
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico		
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**158 AC**	Localización:	Cardeñadijo (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 444395,172	Y 4684103,863	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	182 A	Localización:	Barrio de Cortes (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 445003,954	Y 4686666,497	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PRFV 800	
1.1.2.- Cota tapa pozo:	913,51	
1.1.3.- Pendiente colector general	2,41%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	912,05	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	911,25	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PVC 400	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	913,51	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	911,65	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	911,25	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióńn y material tubo:	Tubería PVC 630	
2.2.- Tipología	Tubería PVC 630 a cota superior	
2.3.- Altura muro aliviadero	Cota sup. 912,59 H = 1,34 mts.	
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	1,55 mts	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	0,92 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	8,00 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 445004,911 Y 4686675,208	
3.2.- Medio receptor	Arroyo	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Tubería PVC 630	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	No	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico		
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**182 A**	Localización:	Barrio de Cortes (BURGOS)
Coordenadas UTM (X,Y):	X 445003,954	Y 4686666,497	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	193 A	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441620,906	Y 4689480,453	

DATOS ESTADO ACTUAL		
Fecha toma de datos:	31/08/2023	
1.- COLECTOR GENERAL		
1.1.- COLECTOR DE LLEGADA	**Colector 1**	**Colector 2**
1.1.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PVC 400	Tubería PVC 315
1.1.2.- Cota tapa pozo:	866,18	
1.1.3.- Pendiente colector general	3,14%	
1.1.4.- Cota generatriz sup. tubería:	863,88	
1.1.5.- Cota generatriz inf. tubería:	863,48	
1.2.- COLECTOR DE PARTIDA		
1.2.1.- Dimensiones y características de la canalización y material tubo:	Tubería PVC 400	
1.2.2.- Cota tapa pozo:	866,18	
1.2.3.- Pendiente colector		
1.2.4.- Cota generatriz sup. tubería:	863,88	
1.2.5.- Cota generatriz inf. tubería:	863,48	
2.- ALIVIADERO		
2.1.- Dimensiones y características de la canalizacióNn y material tubo:	Tubería PVC 315	
2.2.- Tipología	No hay visual	
2.3.- Altura muro aliviadero		
2.4.- Pendiente colector alivio		
2.5.- Cota generatriz sup. tubería:	3,02 mts.	
2.6.- Cota generatriz inf. tubería:	2,70 mts.	
2.7.- Sistema de Monitorización exist.:	NO	
2.8.- Distancia a punto de vertido	7,64 mts	
3.- PUNTO DE VERTIDO		
3.1.- Coordenadas UTM (X,Y, Z):	X 441613,452 Y 4689478,761	
3.2.- Medio receptor	Arroyo Mataperros	
3.3.- Tipología (dimensiones, características, ...)	Tubería PVC 315	
4.- OTROS		
4.1.- Suministro eléctrico	SI	
4.2.- Distancia a suministro eléctrico	24,00 mts.	
4.3.- Accesos	Inaccesible	

FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL. MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTO FASE I

Documento:	FICHA DE INSPECCIÓN GENERAL DE MONITORIZACIÓN DESBORDAMIENTOS FASE 1		
Red:	AGUAS DE BURGOS		
Código aliviadero:	**193 A**	Localización:	BURGOS
Coordenadas UTM (X,Y):	X 441620,906	Y 4689480,453	

CROQUIS

FOTOGRAFIAS